

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК — ОН И НА ЧАЭС ПЕРВЫЙ...

В ноябре 1993 года на Чернобыльской АЭС было выработано 1 миллиард 166 миллионов кВт. ч электроэнергии, или 110 процентов к плану. Отпущено в энергосистему Украины 1 миллиард 75 миллионов кВт. ч, или 112,08 процентов к плану. Первый энергоблок был включен в энергосистему 2 ноября после планово-предупредительного ремонта. Второй находится в сто-

яночном режиме. Третий энергоблок был в ремонте.

6 ноября имел место останов реакторной установки первого энергоблока действием защиты от повышения давления газа в полости реакторного пространства при выполнении технологических операций оперативным персоналом. После выполнения регламентных работ режим работы блока 8 ноября был восстановлен. 17

ноября была снижена мощность первого энергоблока из-за несанкционированного движения в зону стержня защиты при выполнении ремонтных операций. Оба события оцениваются уровнем 1 по семибальной шкале оценки событий. Контролируемые параметры объекта «Укрытие» находились в пределах нормы. Выбросы в атмосферу не превышали норм, разрешенных санитарными правилами для АЭС (СП АЭС-88).

В ноябре на Чернобыльской АЭС нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Борис ГОНЧАРОВ,

И. о. главного инженера.