

ЧАЭС в феврале

В феврале 1994 года на Чернобыльской АЭС в работе находились первый и третий энергоблоки. На втором проводились работы по выгрузке ядерного топлива из реактора.

За февраль выработано 722 миллиона киловатт-часов электроэнергии или 100,9 процента к плану. Отпущено в энергосистему Украины 649 миллионов киловатт-часов.

На первом энергоблоке были изменения режимов работы: 15 февраля снижена мощность с 780 до 450 мВт из-за отключения от сети действием аварийной защиты второго турбогенератора, который затем был выведен в ремонт; 23 февраля энергоблок был остановлен по заявке для ремонта эжектора уплотнения первого турбогенератора и 25 февраля выведен на мощность 450 мВт; 28 февраля энергоблок остановлен из-за появления свища на всасывающем коллекторе главных циркуляционных насосов и по заявке переведен в те-

кущий ремонт.

Все операции по изменению режимов работы энергоблока выполнялись в соответствии с требованиями технологического регламента.

В связи с непоставками свежего топлива мощность третьего энергоблока в течение февраля поддерживалась на 50 процентов от номинального уровня 1000 мВт. Топливо поступило на ЧАЭС 26 февраля, после подготовительных операций началась его загрузка в реактор и подъем мощности энергоблока. Третий энергоблок выведен на номинальную мощность 6 марта.

Контролируемые параметры объекта «Укрытие» находились в пределах нормы.

Выбросы в атмосферу не превышали норм, разрешенных санитарными правилами для АЭС.

В феврале 1994 года на Чернобыльской АЭС отклонений от условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

В. ВАСИЛЬЧЕНКО,
главный инженер ЧАЭС.