О продолжении ремонтных работ в центральном зале третьего энергоблока

На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС, который остановлен 1 июля 1999 года, проводится планово-предупредительный ремонт. 8 июля 1999 года выполнялись работы по утвержденной программе по извлечению регулирующих стержней, исчерпавших ресурс, для замены их на новые стержни. В 11 часов 40 минут произошло разрушение элемента грузозахватного приспособления (демпфера), в результате чего четыре звена поглощающей части стержня упали на пол помещения, семь звеньев вытеснителя остались в канале системы управления и защиты. Всего в систему управления и защиты входит 210 стержней. Во время ремонта предполагается заменить 56 стержней по выработке ресурса.

По семибалльной международной шкале событий ИНЕС это событие предварительно отнесено к первому уровню.

После проведения предварительного расследования были выполнены работы по специальной программе и в 00 часов 26 минут 9 июля 1999 года стержень был помещен на место хранения – в бассейн выдержки 3-го энергоблока.

Радиационного загрязнения центрального зала выше контрольных уровней нет. Радиационная обстановка в пределах нормы. Разрешено дальнейшее проведения работ в центральном зале в соответствии с программой планово-предупредительного ремонта.

Переоблучения персонала и выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было. Ядерная безопасность обеспечивается штатными системами.