

## ПРО СТАН ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Головною метою Чорнобильської будівельної програми є реалізація основних положень Чорнобильського законодавства з питань переселення людей з зон потенційного ризику та поліпшення побутових умов і соціальної інфраструктури населених пунктів радіаційно забруднених зон.

Постановами Уряду передбачалось, починаючи з 1990 року, переселити з зони обов'язкового відселення 18,4 тис. сімей. Для цього споруджено 11,7 тис. садиб і квартир, школи на 24299 учнівських місць, дошкільні заклади на 5425 місць, багато об'єктів торгівлі, виробничих приміщень, збудовано 716 км шляхів, прокладено 3538 км газопроводів і газифіковано 18227 садиб і квартир.

Чорнобильська будівельна програма розпочата постановою Уряду від 23.08.90 №228, ще до створення Мінчорнобиля, і фінансувалась з союзного бюджету. З 1992 року весь тягар фінансових витрат по мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на Україні несе спеціально створений Чорнобильський фонд.

Аналіз макроекономічних показників свідчить, що реальні фінансові можливості Чорнобильської будівельної програми знизилися у 7,7 раза. (Питома вага будівельної програми у витратах фонду знизилась у 2,6 раза, питома вага фонду у ВВП держави знизилась у 2 рази, обсяг ВВП знизився у 1,4 раза).

В цих умовах Мінчорнобиль, облдержадміністрації, міністерства і відомства, замовники вимушені піти на неполярні рішення для подовження будівництва край необхідних об'єктів для постраждалого населення. Не фінансується будівництво об'єктів виробничої бази будівельних організацій та промисловості будівельних матеріалів. Зупинено будівництво найбільшій шляхів, водогонів, розподільчих газопроводів, газифікації квартир, що, звичайно, викликає справедливе незадоволення людей. Відсутність коштів для технічно грамотної консервації об'єктів, будівництво яких було зупинено, невирішеність їх подальшої долі хвилює всіх учасників будівельного процесу.

При формуванні переліку об'єктів програми 1995 року, Мінчорнобиль відмовився від фінансування об'єктів по населених пунктах, де розрахункове дозове навантаження нижче 50

мбер, тобто виконав граничні умови діючого Чорнобильського законодавства.

Введена практика тільки часткової участі у фінансуванні об'єктів, якими має користуватися також населення, що не має статусу потерпілих. Мінчорнобиль відмовився від фінансування обладнання по медичних та навчальних закладах.

І все ж обласні та районні організації не дають

підприємств вкладень. За 1994 рік та 5 місяців 1995 року випадків нецільового використання коштів майже не виявлено. Але поодинокі спрямування їх на непланові об'єкти мають місце. Вживаються заходи по посиленню контролю. В ході перевірок, які були здійснені в минулому році органами КРУ Мінфіну, виявлено окремі факти порушень на суму 158,8 млрд. крб. (1,1 відсо-

вень, 357 км газових та 148 км волопровідних мереж, 49 км автомобільних шляхів.

За 11 місяців 1995 року, з урахуванням боргу 1994 року, Мінчорнобиль із 21,6 трлн. крб. профінансував 18,6 трлн. крб. (86%). Кошти, що виділялись в 1995 році із Чорнобильського фонду на фінансування капітального будівництва, не дозволили ввести в експлуатацію більше 45 - 50 відсотків необхідних житлових будинків та інших об'єктів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 року № 659 доручено Житомирській, Київській, Рівненській облдержадміністраціям, Мінчорнобилю, Мінфіну та Мінекономіки забезпечити завершення переселення із зони безумовного (обов'язкового) відселення сімей з дітьми, за умови їхньої згоди, в Київській та Рівненській областях до кінця 1995 року, Житомирській - до 20 квітня 1996 року.

Київська область - затверджені списки на переселення 139 сімей із 277, відмовились від переселення з батьками і вимагають окреме житло біля 100 сімей, не визначилось та інші причини - біля 30 сімей.


Житомирська область - із 659 сімей - 255 будуть переселені в зазначені терміни в межах області, на 103 сім'ї перераховані кошти в інші області, 272 сім'ї не бажають переселятись.

Рівненська область - всі жителі, що проживають в II зоні відмовились від переселення.

За нашими підрахунками на капітальні вкладення необхідно щонайменше 115 трлн. крб. Це забезпечить переселення всіх громадян, що ще мешкають в II зоні, поліпшить умови проживання населення в II та III зонах, нормальну життєдіяльність зони відчуження та виконання невідкладних робіт по об'єкту «Укриття».

На 1996 рік фінансування Чорнобильської будівельної програми визначено в обсязі 31,7 трлн. крб. Враховуючи інфляційні процеси і невпинний ріст вартості будівництва цей ліміт майже вдвічі менший, ніж був на поточний рік. За ці кошти намічено ввести 1900 житлових будинків, дитячих садків на 240 місць, шкіл на 3200 учнівських місць, лікарні на 650 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 560 відвідувань за зміну, 64 км газопроводів-відгалужень, 450 км газових та 89 км водопровідних мереж.

## Динаміка зміни реальних фінансових можливостей Чорнобильської будівельної програми у 1992-1995 роках.



належної відсічі гігантоманії, роблять безперервні спроби перекласти на рахунок Чорнобильського фонду значну частку своїх витрат на будівництво інженерних мереж та споруд.

Вартість будівництва невпинно зростає. Навіть в умовах відносної стабілізації за 1995 рік розрахункові договірні ціни зросли більш, ніж у 3,6 раза, що значно перевищує прогностичні оцінки. Основна частина зростання цін пов'язана з монополістичним становищем підприємств галузі будівельних матеріалів та необгрунтованим зростанням накладних витрат та планових нагромаджень.

Фахівці міністерства разом з Мінфіном і правоохоронними органами здійснюють контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування ка-

ток від профінансованих). Серед них і направлення місцевими органами коштів на об'єкти, які не були включені до переліків 1995 року, завищення договірних цін, тощо.

За 11 місяців 1995 року освоєно 20,8 трлн. крб. капітальних вкладень, що становить 96,4% річного ліміту, введено в дію 969 будинків садибного типу, 636 квартир у багатоповерхових будинках, 4 дитячих садки на 235 місць, лікарні на 495 ліжок, корпус функціональної діагностики на 375 відвідувань в м. Чернігові, медамбулаторії на 300 відвідувань у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях, санаторій на 90 місць на Черкащині, АТС на 3160 номерів, швейний цех на 25 робочих місць в Рівненській області, 93 км газопроводів-відгалу-

## ДОВІДКА

про введення в дію потужностей соціально-побутового призначення за Чорнобильською будівельною програмою

Найменування потужностей	Одиниця виміру	Введено в дію					Всього
		1991р.	1992р.	1993р.	1994р.	1995р. (очікуване)	
Житлові будинки	тис.кв.м	127,58	339,31	358,22	188,17	210,00	1223,28
Дошкільні дитячі заклади	тис.місць	0,72	1,705	2,165	1,32	0,235	6,145
Школи	тис.учн. місць	0,814	3,264	5,506	10,475	5,16	25,219
Амбулаторно-поліклінічні заклади	тис.відвід. зміну	0,21	3,22	1,41	1,00	0,675	6,515
Лікарні	тис.ліжок	-	0,495	0,35	0,485	0,615	1,975
Водопостачання	км	227,00	482,1	458,55	411,17	170,00	1748,82
Газопостачання	км	87,5	630,7	1586,68	1109,54	675,00	4089,42
Автошляхи	км	201,00	426,5	223,4	25,7	50,00	926,6